



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βούλα, 27/1/2017
Αρ. Πρωτ. : 2872

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ.Πράξης : 3
Αρ. Απόφασης : 12

Στη Βούλα την 27η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε Δημόσια Ανοικτή Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. πρωτ. 2190/23-1-2017, πρόσκληση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Παρών	
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		Απών
3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
4. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
5. ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απούσα
6. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
8. ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
9. ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απούσα
1. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ*	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	Απών
2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΓΕΩΡΓΗΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
3. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών

*Τον κ. Μιχαήλ Ανδριόπουλο αναπληρώνει νόμιμα ο κ. Κωνσταντίνος Σφέτσας

Αφού υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία των μελών της επιτροπής όπως το άρθρο 75 του Ν. 3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και η Οικονομική Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 6° : Παράταση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης Πλατείας Ηρώων και Προαυλίου Χώρου Εκκλησίας Βάρης»

Ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη αυτής:

α) Το με αρ. πρωτ. 1541/18-1-2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων, το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα:

«Παρακαλούμε όπως εισάγετε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή και προτείνετε την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΒΑΡΗΣ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3316/05 άρθρο 27 παράγραφο 3.

Η σύμβαση υπεγράφη στις 26-04-2016 με λήξη στις 26-10-2016, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 361/05.10.2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης κατά τρεις μήνες, ήτοι έως 26-1-2017 και με το παρόν προτείνεται η εκ νέου παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης κατά τρεις μήνες ήτοι στις 26-04-2017 για την άρτια και εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή της.

Στην (α) σχετική αίτηση της υπεύθυνης της ομάδας των μελετητών, κας Αγγελικής Τριάντη, αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση και δεν αποτελεί υπαιτιότητα της αναδόχου μελετητικής ομάδας ή της Υπηρεσίας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ & Υ.ΔΟΜ»

β) Την υπ' αρ. πρωτ. 1480/18-1-2017 αίτηση της κας Αγγελικής Τριάντη, υπεύθυνης μελετητικής ομάδας

Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε την παράταση προθεσμίας του χρόνου παράδοσης της ως άνω τελικής μελέτης κατά τρεις (3) μήνες έως 26.04.2017 για τους λόγους που σας παραθέτουμε κατωτέρω:

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1. Την υπ' αριθμ. 16725/26.04.2016 Σύμβαση Ανάθεσης Εκπόνησης Μελέτης, ανατέθηκε στην μελετητική μας ομάδα, η εκπόνηση της μελέτης για την «Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων & Προαυλίου Χώρου Εκκλησίας Βάρης» με χρόνο παράδοσης της Τελικής Μελέτης την 26.10.2016.*
- 2. Την υπ' αριθμ. 361/05.10.2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής για Έγκριση Παράτασης του έργου «Μελέτη Ανάπλασης Πλατείας Ηρώων & Προαυλίου Χώρου Εκκλησίας Βάρης» έως τις 26.01.2017.*

Αιτούμαστε την παράταση της σύμβασης έως τρεις (3) μήνες για τους κατωτέρω λόγους:

1. Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και της εορταστικής περιόδου οι μετρήσεις των κυκλοφοριακών φόρτων που έχουν γίνει στην περιοχή μελέτης δεν είναι απόλυτα αντιπροσωπευτικές και πρέπει να επαναληφθούν ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο δείγμα σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.
2. Από τις μετρήσεις φόρτου στην περιοχή μελέτης εντοπίστηκαν δύο ακόμα διαδρομές που είναι απαραίτητες οι μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου και δεν είχαν συμπεριληφθεί στον αρχικό σχεδιασμό. [Από Αναγυρούντος προς Βάρκιζα (παράνομη στροφή) και από Αναγυρούντος προς Τριπολέμου]
3. Η πρόσβαση στο αρχείο ατυχημάτων της Τροχαίας Ελληνικού είναι προβληματική και χρονοβόρα (αναζήτηση στα βιβλία συμβάντων ανάμεσα σε 8.000 περιστατικά περιπτώσεις που αφορούν την περιοχή μελέτης μας)

Γίνεται φανερό ότι λόγω εξωγενών παραγόντων και επιπρόσθετης μελετητικής ύλης που δεν είχε προβλεφθεί στο αρχικό στάδιο της μελέτης η ολοκλήρωση της μελέτης αποδεικνύεται χρονοβόρα και δύσκολη, γι αυτό παρακαλούμε να δοθεί παράταση της προθεσμίας παράδοσης της μελέτης (Προμελέτης και Τελικής μελέτης) έως τρεις (3) μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι επιμέρους μελέτες και να συμπεριληφθούν όλα αυτά τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες, που θα οδηγήσουν σε μια ολοκληρωμένη και εμπειριστατωμένη μελέτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα αναφερόμενα στην σχετική σύμβαση.

Με εκτίμηση

Για τη Μελετητική Ομάδα

Αγγελική Γ. Τριάντη

Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ

Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων και Κτιρίων»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

- 1.- Την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων
- 2.- Την υπ'αρ.πρωτ. 1480/18-1-2017 αίτηση της κας Αγγελικής Τριάντη, υπεύθυνης μελετητικής ομάδας
- 3.- Τη με αρ.πρωτ. 16725/26-04-2016 σύμβαση
- 4.- Το Ν. 3316/05 άρθρο 27 παράγραφο 3
- 5.-Την υπ' αριθμ. 361/05.10.2016 προγενέστερη απόφαση της οικονομικής επιτροπής για Έγκριση Παράτασης του έργου «Μελέτη Ανάπλασης Πλατείας Ηρώων & Προαυλίου Χώρου Εκκλησίας Βάρης» έως τις 26.01.2017
- 6.- Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'/87/7.6.2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την εκ νέου παράταση προθεσμίας του χρόνου παράδοσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης Πλατείας Ηρώων & Προαυλίου Χώρου Εκκλησίας Βάρης», κατά τρεις (3) μήνες έως 26.04.2017, βάσει Ν. 3316/05 άρθρο 27 παράγραφο 3, για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ' αρ. πρωτ. 1480/18-1-2017 αίτηση της κας Αγγελικής Τριάντη, υπεύθυνης μελετητικής ομάδας, λαμβάνοντας υπόψη το υπ' αρ. πρωτ. 1541/18-1-2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2017

Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ